

Dokumenttitel Väggar- montering	Utarbetat av/Datum R. Christiansen / 24.02.1995	Dokumenttyp Prosedyre	Dok.Nr. 7-KPS-P60
Företagsnamn Kyn. Prefab AB	Godkänt av J. Lindroth	Revisionsdatum/Nr 17.05.2013 / 1	Side 1 av 2

1 SYFTE

Förebygga skador och säkra korrekt hantering av väggar.

2 OMFATTNING

Alla som arbetar med lossning och montering av väggar.

3 ANSVAR

Alla som arbetar med elementhantering. Huvudansvarig är montageledaren.

4 BESKRIVNING

Innan lyft utföres skall utrustningen kontrolleras så att lyftet kan säkras.

Innan väggarna kan monteras måste eventuella hål vara borrarade och alla förberedelser för monteringen vara klart och kontrollerad. Kontrollera sedan vilken monteringsmetod och eventuell isolering som konstruktören rekommenderar. Veggarna rättas upp med vattenpass eller teodolitt. Det är viktigt att visa stor grad av försiktighet vid montering av fasadväggar

5 RISKFYLLDA MOMENT

1. Vid resning bör två vinchar användas för att undgå höga spänningar i armering och betong. Detta avgörs av förman eller montageledare.
2. Var uppmärksam på rotation och vindförutsättningar vid lyft med kran.
3. Montören måste förvissa sig om att tyngden är tillräcklig i stagpunkterna och att stagen inte tas bort förrän väggen är monterad enligt beskrivning från konstruktör.

6 REFERENSER

AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap.

Kvalitetskontroll:

1. checklista / kontrollplan.
2. Kontinuerliga skyddsronder

